

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

г. _____

«_____» _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации, смонтировавшей
оборудование (выполнившей монтаж, реконструкцию) _____

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

(разрешение на монтаж от № _____ выдано _____)

и представитель заказчика _____

(наименование организации, должность, ф.и.о.)

составили настоящий акт в том, что завершён монтаж оборудования, а именно выполнены
следующие виды работ:

- ☐ Монтаж ИБП в соответствии с руководством по установке и эксплуатации;
 - ☐ Монтаж батарейного кабинета в соответствии с руководством по установке и эксплуатации;
 - ☐ Монтаж батарей в соответствии со схемой расстановки;
 - ☐ Подведен и подсоединён кабель от вводного щита до ИБП;
 - ☐ Подведен и подсоединён кабель от ИБП до распределительного щита;
 - ☐ Подведен и подсоединён кабель от батарейного кабинета до ИБП;
 - ☐ Проложены информационные кабели к ИБП;
 - ☐ Смонтированы и готовы к работе системы вентиляции;
 - ☐ Смонтированы и готовы к работе системы кондиционирования;
 - ☐ Уборка и очистка помещения и оборудования от строительного мусора и пыли;
- Оборудование установлено по адресу: _____

Характеристики и тип оборудования:

Модель ИБП: _____;

Мощность ИБП: _____;

Код ИБП: _____;

Серийный номер: _____;

Количество батарей: _____;

Модель батарей: _____.

Оборудование смонтировано в соответствии с руководствами по монтажу и эксплуатации,
нормативными документами и готово к проведению пуско-наладочных
работ с запуском в эксплуатацию на действующем объекте.

**Представители монтажной организации и организации заказчика предупреждены,
что в случае предоставления неверных данных о завершении монтажных работ или их
качества они обязуются возместить ООО «ЭТС» все издержки на дополнительное время
пребывания или повторные выезды на объект сотрудников ООО «ЭТС» связанных с
устранением недостатков монтажа.**

Представитель

монтажной организации _____ / _____ /

МП

(подпись) (ф.и.о.)

Представитель

заказчика _____ / _____ /

МП

(подпись) (ф.и.о.)